

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO

CITTA' di ORBASSANO

P.E.C.L.I.

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA

DISTRETTO URBANISTICO D2

AREE DI P.R.G.C. 4.6.7 e 4.6.7.1

PROGETTISTI Antonello COTZA Ingegnere
(Comparto A) Via Pascoli 7 - Orbassano (TO)
Tel. 011-9012266

Cristina Maria MARETTO Architetto
Via Ormea 106 - Torino

PROGETTISTA Valerio LARDONE Architetto
(Comparto B) Via Mameli 25 - Rivalta di Torino (TO)
Tel. 011-4920689

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

DATA SETTEMBRE 2015

Opere		Settimane																				Totale giorni lavorativi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Allestimento del cantiere																						
1.1	Posa in opera di baraccamenti e di attrezzature, di recinzioni e di elementi di stabilizzazione																					10 giorni
2. Scavi																						
2.1	Opere di scavo, movimento terra per formazione cassonetti stradali																					35 giorni
2.2	Opere di scavo per formazione collettori fognari																					20 giorni
2.3	Opere di scavo per formazione cavidotti impianto di illuminazione stradale, linea di media tensione e acquedotto																					20 giorni
3. Posa sottoservizi																						
3.1	Opere per formazione collettori fognari, collegamento dei collettori in progetto con quelli esistenti																					45 giorni
3.2	Posa in opera di tubazioni (acquedotto) e cavidotti (media tensione e illuminazione pubblica)																					35 giorni
4. Realizzazione strade																						
4.1	Realizzazione opere stradali (sottofondi e asfaltature) e marciapiedi																					0 giorni
5. Impianto di illuminazione stradale																						
5.1	Posa di cavi in cavidotti, fornitura e posa in opera dei pali e delle lampade, collegamenti e messa in funzione impianto																					35 giorni
6. Opere di finitura																						
6.1	Opere connesse alla realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale																					0 giorni
6.2	Realizzazione aree verdi e piantumazione alberi																					0 giorni
														TOTALE GIORNI LAVORATIVI								200 giorni

Opere		Settimane																				Totale giorni lavorativi
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1. Allestimento del cantiere																						
1.1	Posa in opera di baraccamenti e di attrezzature, di recinzioni e di elementi di stabilizzazione																				10 giorni	
2. Scavi																						
2.1	Opere di scavo, movimento terra per formazione cassonetti stradali																				35 giorni	
2.2	Opere di scavo per formazione collettori fognari																				20 giorni	
2.3	Opere di scavo per formazione cavidotti impianto di illuminazione stradale, linea di media tensione e acquedotto																				20 giorni	
3. Posa sottoservizi																						
3.1	Opere per formazione collettori fognari, collegamento dei collettori in progetto con quelli esistenti																				45 giorni	
3.2	Posa in opera di tubazioni (acquedotto) e cavidotti (media tensione e illuminazione pubblica)																				35 giorni	
4. Realizzazione strade																						
4.1	Realizzazione opere stradali (sottofondi e asfaltature) e marciapiedi																				70 giorni	
5. Impianto di illuminazione stradale																						
5.1	Posa di cavi in cavidotti, fornitura e posa in opera dei pali e delle lampade, collegamenti e messa in funzione impianto																				35 giorni	
6. Opere di finitura																						
6.1	Opere connesse alla realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale																				10 giorni	
6.2	Realizzazione aree verdi e piantumazione alberi																				25 giorni	
													TOTALE GIORNI LAVORATIVI									305 giorni